

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
KG 300 - Bauwerk / Baukonstruktion 9.269.006,99 €						
Klassenraumcontainer	405.000,00 €	481.950,00 €	481.950,00		363.717,40 €	
Fa. ERWE-Containersysteme GmbH 76530 Baden-Baden Nachtrag 1 Nachtrag 2	405.000,00 €				361.357,07 € 987,81 € 1.372,52 €	-120.592,93 987,81 1.372,52
Rohbauarbeiten zu Klassencontainer	39.148,00 €	46.586,12 €	46.586,12		47.000,00 €	413,88
Fa. Weiler 76228 Karlsruhe Stupferich	33.350,00 € 5.798,00 €					
Gerüstarbeiten zu Dachsanierung	99.015,50 €	117.828,45 €	117.828,45		149.319,77 €	31.491,33
Fa. Gloser 75045 Walzbachtal Nachtrag 1 Schlussrechnung vom 26.10.2020: 139.262,61 €	99.015,50 €				143.607,77 € 5.712,00 €	-10.057,16
Dachabdichtungsarbeiten Hochbauten Pyramidendächer	572.245,00 €	680.971,55 €	680.971,55		854.523,10 €	173.551,55
Fa. Marquardt 68753 Waghäusel Nachtrag 1 Nachtrag 2 Nachtrag 3 Nachtrag 4 Schlussrechnung vom 04.12.2020: 787.051,80 €	572.245,00 €				754.133,02 € 70.493,10 € 1.093,13 € 14.585,78 € 14.218,07 €	-67.471,30
Malerarbeiten Gym Außenbereich Hochbau	139.100,00 €	165.529,00 €	165.529,00		70.080,36 €	-95.448,65
Fa. Jegle 76227 Karlsruhe Schlussrechnung vom 22.01.2020: 50.337,96 €	139.100,00 €				70.080,36 €	-19.742,39
Dachsanierung sonstiges/ Kleinaufträge	26.658,83 €	31.724,01 €	31.777,51		31.430,61 €	-293,40
davon: von Gebäudereinigung und Umzug Taubenabwehr 3.OG Fa. Hoffmann 75228 Ispringen	11.000,00 € 15.658,83 €		330,50 2.474,01		2.474,01 €	
Anschluss Glaspyramide Gym Fa. Schmidt 76316 Malsch			9.750,00		9.734,20 €	
Anschluss Glaspyramide RS Fa. Schmidt 76316 Malsch			9.734,20		9.734,20 €	
Anschluss Glaspyramide GMS Fa. Schmidt 76316 Malsch			9.488,80		9.488,20 €	
Gebäudereinigungsarbeiten zu Dachsanierung	9.000,00 €	10.710,00 €	10.710,00			-10.710,00
	9.000,00 €					
Baustelleneinrichtungen 1.TA	22.194,00 €	26.410,86 €	26.410,86		29.485,04 €	
(Bauzaun, Bau-WC etc.) kein Angebot zur Submission am 16.07.2019 zu Fensterbau zu Rohbau 2.TA davon: Freihändige Vergabe Anfrage Dixi/ToiToi für stufenweise Beauftragung/Ausführung Dachsanierung Bau-WC 1.TA Fa. Thoma 76456 Kuppenheim Schlussrechnung Bauzaun 1.TA Fa. ToiToi&DIXI 76227 Karlsruhe	60.000,00 € -16.806,00 € -21.000,00 €				582,27 € 3.096,74 € 1.061,00 € 2.737,00 €	

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Bau-WC 2.TA Fa. Thoma 76456 Kuppenheim Schlussrechnung vom 05.11.2020: 1.447,10 € Bauzaun 2.TA Fa. ToiToi&DIXI 76227 Karlsruhe Sanitärcontainer 3.TA Fa. TOITOI&DIXI 76227 Karlsruhe Verlängerung Verlängerungen					2.333,23 € 3.596,00 € 932,48 € 9.791,32 € 5.355,00 €	20.000,00
Abbrucharbeiten 1. TA	34.000,00 €	40.460,00 €	40.460,00		24.465,84 €	-15.994,16
(Abbruch Bereich Kunsträume, Flur- und Foyerdecken, etc.) Fa. Oettinger 76316 Malsch Schlussrechnung	34.000,00 €				24.465,84 €	-5.848,71
Abbrucharbeiten Teil 2	166.100,00 €	197.659,00 €		197.659,00	162.283,63 €	-35.375,37
(Abbruch Bereich Flachbau, Musikräume, UG) zu Fensterbau von Rohbau Fa. AED 73547 Lorch Nachtrag 1	166.100,00 € -12.605,00 € 12.605,00 €				162.283,63 €	9.178,23
Rohbauarbeiten	604.619,00 €	719.496,61 €	98.349,93	621.146,68	849.822,12 €	
(Abbruch-, Erd-, Stahlbeton-, Mauerarbeiten) zu Fensterbau zu Abbruch von Baustelleneinrichtung davon: Rohbauarbeiten 1.TA Fa. Schmitt-Bau 76835 Flemlingen Nachtrag 1 Abrechnung Rohbauarbeiten 2.TA Fa. B.O.R.A. 76437 Rastatt	613.030,00 € -16.806,00 € -12.605,00 € 21.000,00 €		98.349,93	621.146,68	110.876,94 € 16.434,66 € 6.855,78 €	12.527,01 16.434,66 -5.671,23
					572.854,74 € 142.800,00 €	-48.291,94 142.800,00 75.000,00
Gerüstarbeiten	28.240,00 €	33.605,60 €	33.605,60			
(Flachbau, Musikräume)	28.240,00 €					
Rollladenarbeiten 1.TA - Außen- jalousien und Totalverdunkelung	54.375,00 €	64.706,25 €	64.706,25		36.668,30 €	-28.037,95
Fa. Hoffmann 75228 Ispringen Schlussrechnung	54.375,00 €				36.668,30 €	-850,85
Wartung Jalousien	10.000,00 €	11.900,00 €	11.900,00			-11.900,00
	10.000,00 €					
Rollladenarbeiten 2.TA - Vollverdunkelung Fachräume	55.000,00 €	65.450,00 €		65.450,00	54.222,83 €	-11.227,17
Submission 29.06.2021 Fa. Hoffmann 75228 Ispringen	55.000,00 €				54.222,83 €	
Sichtschutz sonstiges	32.650,00 €	38.853,50 €	38.800,00		38.780,20 €	
aus Sanierung allgemein Sichtschutz 2. TA Fa. Heimdecor-Schmidt 76307 Karlsbad Sichtschutz 3.TA Fa. Heimdecor-Schmidt 76307 Karlsbad	30.000,00 € 2.650,00 €		23.900,00	14.900,00	23.896,39 € 14.883,81 €	-3,61 -16,19

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Fensterbauarbeiten	253.519,00 €	301.687,61 €		301.687,61	381.430,70 €	79.743,09
Fa. HEWE 77933 Lahr aus BE aus Abbruch aus Trockenbau aus Rohbau	186.294,00 € 16.806,00 € 12.605,00 € 21.008,00 € 16.806,00 €					
Blechenerarbeiten	5.000,00 €	5.950,00 €	5.950,00			-5.950,00
	5.000,00 €					
Dachabdichtung (2. und 3. TA)	108.300,00 €	128.877,00 €	32.409,65	96.467,35	131.325,46 €	
(Bereich Flachdach Flachbau und Musikräume) von Bodenbelag davon: Dachabdichtung 2. TA Fa. Marquardt GmbH 68753 Waghäusel Dachabdichtung 3. TA Fa. Marquardt GmbH 68753 Waghäusel	78.300,00 € 30.000,00 €		32.409,65	96.467,35	27.439,14 € 103.886,32 €	-4.970,51 7.418,97
Putz- und Stuckarbeiten	59.500,00 €	70.805,00 €		70.805,00	23.583,36 €	
davon: Putz- und Stuckarbeiten 1. TA Fa. Bizim Ausbau Hamburg GmbH 22179 Hamburg	59.500,00 €			25.200,00	23.583,36 €	-1.616,64
Fliesenarbeiten Kunsträume	4.000,00 €	4.760,00 €	4.760,00		3.755,76 €	-1.004,24
Fa. Büge 76185 Karlsruhe Schlussrechnung	4.000,00 €					709,24
Fliesenarbeiten	61.110,00 €	72.720,90 €		72.720,90	66.722,23 €	
Fa. Nurkic GmbH 72585 Riederich Nachtrag 1 Kündigung aufgrund Qualitätsproblemen Schlussrechnung Mängelbeseitigung Fa. Krauss&Söhne 76327 Pflintzal	61.110,00 €				2.216,35 € 11.755,06 €	2.216,35 11.755,06
Estricharbeiten (Gussasphalt)	254.650,00 €	303.033,50 €	44.863,00	258.170,50	265.667,02 €	
Gussasphaltestrich 1.TA Fa. Achatz 68219 Mannheim Vertragsauflösung wegen Geschäftsumbildung Schlussrechnung: 87.425,84 EUR Anteil aus Sanierung RS/GMS	216.950,00 € 37.700,00 €	258.170,50 € 44.863,00 €		258.170,50	214.351,67 € -126.925,83 €	-43.818,83
Gussasphaltestrich 2.TA Fa. Asphalt-Bau Brenner 68642 Bürstadt			171.788,83		178.241,18 €	6.452,35
Estricharbeiten Musikräume (Zementestrich schnelltrocknend)	41.190,00 €	49.016,10 €	49.016,10		24.326,04 €	-24.690,06
Fa. Karadag 76437 Rastatt Schlussrechnung	41.190,00 €					-5.379,56
Tischlerarbeiten 1.TA Kunsträume	28.000,00 €	33.320,00 €	33.320,00		19.996,79 €	-13.323,21
Fa. Stadler 76307 Karlsbad Schlussrechnung	28.000,00 €					-1.272,82
Tischlerarbeiten 2. und 4.TA sonstige Bereiche	620.850,00 €	738.811,50 €		738.811,50	609.247,05 €	
davon: Tischlerarbeiten 2.TA Fa. Stadler 76307 Karlsbad	620.850,00 €			451.718,05	388.362,45 €	-63.355,60

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Hinweis: Tischlerarbeiten 3.TA in Titel Ausstattung						
Tischlerarbeiten 4.TA Fa. Blnsch 73760 Ostfildern				287.093,45	220.884,60 €	-66.208,85
Tafeln	35.000,00 €	41.650,00 €	41.650,00		23.762,30 €	
stufenweise Ausführung und Beauftragung davon: Fa. VISUCOM 75045 Walzbachtal Auftrag 1 Auftrag 2 Auftrag 3 Auftrag 4 Auftrag 5	35.000,00 €				2.276,47 € 2.057,51 € 1.907,81 € 2.226,54 € 15.293,97 €	
Malerarbeiten Kunsträume	11.000,00 €	13.090,00 €	13.090,00		10.290,41 €	-2.799,59
Fa. Koppenhöfer 76227 Karlsruhe Schlussrechnung	11.000,00 €					-1.451,77
Malerarbeiten sonstige Bereiche	250.440,00 €	298.023,60 €	58.908,57	239.115,03	147.790,86 €	
davon: Malerarbeiten 2. TA Fa. Wolfgang Späth 76307 Karlsbad	250.440,00 €		51.054,57		49.913,36 € 29.886,85 €	-1.141,21 29.886,85
Malerarbeiten Musikräume Fa. Wolfgang Späth			7.854,00		7.854,00 €	
Malerarbeiten 3. TA Fa. Ralsch 72285 Pfalzgrafenweiler				65.000,00	60.136,65 €	-4.863,35
Mobile Trennwände	76.000,00 €	90.440,00 €		90.440,00	66.442,46 €	
Fa. Abopart GmbH & Co.KG 26160 Bad Zwischenahn	76.000,00 €			90.440,00	66.442,46 €	-23.997,54
Bodenbelag Kunsträume	16.000,00 €	19.040,00 €	19.040,00		22.802,78 €	3.762,78
Fa. LaEm 76829 Landau Schlussrechnung	16.000,00 €					392,53
Bodenbelag sonstige Bereiche	225.290,00 €	268.095,10 €		268.095,10	212.256,24 €	
Zu Dachabdichtung davon: Bodenbelagarbeiten 2.TA Fa. Bode-Böden 71691 Freiberg Nachtrag 1	255.290,00 € -30.000,00 €			164.419,92	97.816,81 € 7.496,50 €	-15.000,00 -66.603,11 7.496,50
Bodenbelagarbeiten 3.TA Fa. Bode-Böden 71691 Freiberg Vertragsauflösung wegen Insolvenz					81.356,25 € -81.356,25	
Fa. Waschke (Weitvergabe) 77664 Offenburg				103.675,18	106.942,93 €	3.267,75
Doppelboden (Anpassarbeiten Kunsträume)	20.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00		3.013,08 €	-20.786,92
Fa. R.B. Bodensysteme 76744 Wörth	20.000,00 €					
Parkettarbeiten	25.650,00 €	30.523,50 €	30.523,50		25.522,42 €	-5.001,08
Fa. Bembé 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Schlussrechnung	25.650,00 €					10.902,52

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Trockenbauarbeiten 1.TA Kunsträume und Dachsanierung	20.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00		29.035,56 €	5.235,56
Fa. Hoferer 76437 Rastatt Schlussrechnung vom 22.04.2020: 28.179,20 € Schlussrechnung	20.000,00 €					-865,45
Trockenbauarbeiten 2. TA - 4.TA	561.942,00 €	668.710,98 €	223.476,65	445.234,33	900.191,84 €	
zu Fensterbau aus RS/GMS davon: Trockenbauarbeiten 2.TA Fa. Mohr&Hornikel 76228 Karlsruhe Schlussrechnung Trockenbauarbeiten 3.TA Fa. Mohr&Hornikel 76228 Karlsruhe Trockenbauarbeiten 4. TA Abrechnungssumme Vertragsauflösung: 148.471,- EUR Fa. APLEONA 71101 Schönauich Dafür beauftragt: Trockenbauarbeiten Foyer EG Gymnasium Fa. GFT 76135 Karlsruhe Trockenbauarbeiten 5.TA Fa. Döbke 76189 Karlsruhe Trockenbauarbeiten 6. TA Fa. Mohr&Hornikel 76228 Karlsruhe	582.950,00 € -21.008,00 € 50.000,00 € 140.740,50 € 47.055,00 € 374.146,50 €	611.942,00 €	167.481,20 55.995,45	445.234,33	171.644,53 € 48.482,03 € 468.026,64 € -319.555,64 153.471,00 € 105.035,00 € 273.088,28 €	4.163,33 -27.444,44 -7.513,42 653,97 22.792,31 -319.555,64 153.471,00 105.035,00 11.832,05 223.871,28
Schlosser-/Metallbauarbeiten	273.950,00 €	326.000,50 €		326.000,50	216.819,79 €	
davon: Metallbau- und Stahlbauarbeiten - 1. TA Fa. Mössinger 75181 Pforzheim Nachtrag 1 Metallbau- und Stahlbauarbeiten - 2. TA	273.950,00 €			198.000,00 128.000,50	206.268,06 € 10.551,73 €	8.268,06 10.551,73
Beschlagarbeiten	47.000,00 €	55.930,00 €	55.930,00		66.188,10 €	10.258,10
Fa. Willi Stober GmbH&Co. KG Niederlassung Mannheim 68167 Niederlassung Mannheim	47.000,00 €					
Gebäudereinigung und Umzugsarbeiten	89.341,17 €	106.315,99 €	106.315,99		88.596,00 €	
davon: zu Dachsanierung/Kleinaufträge Baureinigungen Fa. Schoch 76227 Karlsruhe Umzugsarbeiten Fa. Riedlin Umzüge 76227 Karlsruhe Umzug Gefahrostoffschränke und Gefahrstoffe Fa. Martin Frank 74653 Künzelsau	105.000,00 € -15.658,83 €		17.719,99 44.569,00 41.885,00 2.142,00		44.569,00 € 41.885,00 € 2.142 €	
Sanierung RS/GMS	2.289.004,00 €	2.723.914,76 €	136.195,74	2.587.719,02		
	2.289.004,00 €					
Abbrucharbeiten 3. TA (RS/GMS)	35.000,00 €	41.650,00 €		41.650,00	44.451,86 €	
Submission 29.06.2021 Fa. Rüdiger Umwelttechnik 82327 Tutzing Nachtrag 1	35.000,00 €			41.650,00	44.451,86 €	2.801,86 699,72

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto	Kosten brutto	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
	Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019				
Fliesenarbeiten 3. TA (RS/GMS)	80.000,00 €	95.200,00 €		95.200,00	103.738,96 €	
Submission 29.06.2021 Fa. von Au Gehrung 72622 Nürtingen	80.000,00 €			95.200,00	103.738,96 €	8.538,96
KG 400 - Bauwerk Technische Anlagen 4.537.791,30 €						
Elektroinstallationen Gym	588.067,00 €	699.799,73 €	91.491,74	608.307,99	929.566,44 €	
Gesamt aus Realschule davon:	568.067,00 € 20.000,00 €					
Elektroinstallationen Anschluss Container Ausschreibung aufgehoben am 24.06.2019 Baustromverteilung über EnBW			5.033,65		5.000,00 €	-33,65
EDV-Anschluss, Handtrockner Fa. ELOTEC 75177 Pforzheim			5.000,00		1.597,66 € 1.008,03 €	-2.394,31
Elektroinstallationen 1.TA Fa. ELOTEC 75177 Pforzheim Schlussrechnung vom 13.12.2020: 66.594,43 €			75.568,09		85.296,18 € 5.713,77 €	15.441,86
Blitzschutz Gymnasium Fa. HERMA 76467 Bietigheim			5.890,00		4.155,67 €	-1.734,33 2.787,00
Elektroinstallationen 2.TA IGT AG 76275 Ettlingen Nachtrag 1 Nachtrag 2 Nachtrag 3 Nachtrag 4 Nachtrag 5				417.000,00	523.006,64 €	106.006,64
					764,47 €	764,47
					29.097,37 €	29.097,37
						6.283,56
						1.910,93
						19.825,40
Elektroinstallationen 3.TA Fa. ASE 76227 Karlsruhe Nachtrag 1 Nachtrag 2 Nachtrag 3 Nachtrag 4 Nachtrag 5				149.742,87	275.738,33 €	125.995,46
						13.123,63
						837,34
						3.163,62
						145.093,18
						1.909,87
Elektroinstallation - Brandmeldeanlage Fa. Sauter 75005 Bretten				41.565,12	22.603,84 €	-18.961,28
Sanitärinstallationen Gym	740.000,00 €	880.600,00 €	45.060,54	835.539,46	798.398,69 €	
Sanitärinstallation Heizungsinstallation davon:	350.000,00 € 390.000,00 €					
Heizung/Sanitär 1.TA Submission 11.06.2019 - kein Angebot Submission 25.06.2019 Fa. Höger&Knopf 76307 Karlsbad Schlussrechnung vom 25.02.2020: 48.442,39 €			45.060,54		50.678,23 €	5.617,69 -2.234,00
					-2.235,84 €	-2.235,84
Heizung/Sanitär 2.TA Fa. Alexander Ochs 76227 Karlsruhe Nachtrag 1 Nachtrag 2 Nachtrag 3 Schlussrechnung				156.076,83	168.633,86 €	12.557,03
					22.299,65 €	22.299,65
					6.014,79 €	6.014,79
					-3.297,57 €	-3.297,57
						-12.104,76
Heizung/Sanitär 3.TA Fa. Gross Energietechnik GmbH 76461 Muggensturm Nachtrag 1 Nachtrag 2 Nachtrag 3 Nachtrag 3 Nachtrag 4 Nachtrag 5 Nachtrag 6				679.462,63	556.305,57 €	-123.157,06
						13.807,93
						4.156,02
						3.250,62
						1.630,69
						1.776,93
						2.785,73
						17.215,56
Heizungsinstallation Gym	- €	- €				
In Sanitär enthalten						

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Lüftungsanlagen Gym	490.000,00 €	583.100,00 €	56.037,10	527.062,90	693.178,41 €	
Gesamt	490.000,00 €					
davon:						
Lüftungsanlage 1.TA			56.037,10		68.115,60 €	12.078,50
Fa. Groß 76461 Muggensturm Schlussrechnung vom 01.02.2021: 45.497,73 €					-22.617,78 €	-22.617,78
Lüftungsanlage 2.TA				527.062,90	647.680,59 €	120.617,69
Fa. Haag 76829 Landau Nachtrag 1						13.641,48
Nachtrag 2						2.010,36
Nachtrag 3						1.645,22
Nachtrag 4						7.931,59
Nachtrag 5						53.910,71
Fachraumausstattung Gym	774.285,00 €	921.399,15 €		921.399,15	912.387,91 €	-9.011,24
Ein LV mit fester und loser Ausstattung						
aus KGR 600 Ausstattung	484.290,00 €			921.399,15	912.387,91 €	
Fa. Hohenloher 74613 Ohringen Materialpreisteigerung	289.995,00 €					95.000,00
Elektroinstallationen RS/GMS	414.958,00 €	493.800,02 €	24.690,00	469.110,02	8.311,34 €	
zu Vergabeeinheit 3. TA Gymnasium	434.958,00 €					
davon	-20.000,00 €					
Blitzschutz RS					4.155,67 €	
Blitzschutz GMS					4.155,67 €	
HLS-Installationen RS/GMS	458.000,00 €	545.020,00 €		545.020,00	219.716,28 €	
davon:	458.000,00 €			175.000,00	219.716,28 €	44.716,28
Heizung/Sanitär 4.TA						54.628,27
Fa. Kiltzer 76275 Ettlingen Nachtrag Preissteigerung						
Fachraumausstattung RS/GMS	302.960,00 €	360.522,40 €		360.522,40		
	302.960,00 €					
Aufzugsanlage RS	45.000,00 €	53.550,00 €		53.550,00		
	45.000,00 €					
KG 500 - Technische Anlagen in Außenanlagen		59.500,00 €				
Technische Anlagen in Außenanlagen GMS	50.000,00 €	59.500,00 €	59.500,00			
	50.000,00 €					
KG 600 - Ausstattung		532.686,84 €				
Fachraumausstattung Gym	- €	- €				
Lose Einrichtung zur Vergabeeinheit in KGR 400 Fachraumausstattung	289.995,00 €	-289.995,00 €				
Fachraumausstattung Gym	35.575,00 €	42.334,25 €	42.334,25		19.456,50 €	
Sonstiges						
davon	35.575,00 €		19.551,70		19.456,50 €	
Tischlerarbeiten 3. TA Musikräume						
Ausstattung UG	63.245,00 €	75.261,55 €	75.261,55			
	63.245,00 €					

Gewerke: (Firmen Vergabevorschlag)	Kosten netto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Kosten brutto Kostenbe- rechnung a+r vom 07.03.2019	Ausschreibung national	Ausschreibung EU-weit	Kosten brutto Submissionen geprüft, bzw. Vergabesummen incl. Nachlass und Nachträge	Differenz zu Berechnung
Fachraumausstattung RS/GMS	164.260,00 €	195.469,40 €		195.469,40		
Lose Einrichtung Sonstiges Tafeln	136.240,00 € 18.900,00 € 9.120,00 €					
Allgemeine Sanierung Gym	93.383,00 €	111.125,77 €	111.125,77		19.896,80 €	
zu Sichtschutz davon: Gefahrstoffschrank Kunsträume Absturzsicherungen 3.OG Fa. Beck 77955 Ettenheim	96.033,00 € -2.650,00 €		86.228,97 5.000,00 19.896,80		 19.896,80 €	
Allgemeine Sanierung RS/GMS	91.173,00 €	108.495,87 €	108.495,87			
	91.173,00 €					
Kleinrechnungen						131.190,90
Dachrandsanierung Flachbau Gymnasium	- €	- €	0,00		125.000,00 €	125.000,00
Dachabdichtung Fa. Marquardt 68753 Waghäusel Gerüst Fa. Burkart 76287 Rheinstetten Blitzschutz Fa. HERMA						
Erneuerung Jalousien 1.+2.OG, Flachbau	- €	- €	0,00		- €	
Außenbereich Musikräume	- €	- €	0,00		- €	
in Rohbau 2.TA						
Hausanschluss-Übergabestation Nahwärme Gymnasium	- €	- €	0,00		- €	
e3 Energie Anschlusskosten Heizungsverteiler						28.568,33
Gewerkekosten GESAMT	12.099.987,50 €	14.398.985,13 €	2.520.130,74	11.878.854,39	9.924.668,64 €	
Aufteilung 80-20-Regel			2.879.797,03 <i>max.</i>	11.519.188,10 <i>min.</i>		
KG 700 - Nebenkosten siehe separate Aufstellung	2.500.000,00 €	2.975.000,00 €				
GESAMTKOSTEN	14.599.987,50 €	17.373.985,13 €			9.924.668,64 €	982.512,46
Genehmigte Haushaltsmittel		17.500.000,00 €		Aktuelle Kostenprognose		18.356.497,59