

Gemeinde Karlsbad – Schulzentrum Karlsbad**29.03.2018****° Förderprogramm „Sanierung von Schulgebäuden“****Terminschiene und sinnvolle/machbare Umsetzungsblöcke**

- ° Förderantrag Abgabe 31.03.2018
- ° Förderbescheide zum 01. Juni 18 (Angabe im Förderantrag)/Frühsommer 18
- ° Planungsstart zur Baulichen Umsetzung Bauabschnitt 1 ab Ende Juni 2018 (einfacherer und kürzerer Vorlauf ausreichend)
- ° Planungsstart zur Baulichen Umsetzung Bauabschnitt 2 ab Ende Juni 2018 (detaillierter und vertiefender Vorlauf mit vielen Planungsparametern)
- ° Ausführung alle Abschnitte, Abnahmen der Arbeiten bis max. 31.12.2022
- ° Abrechnung und Anforderungen von Fördermitteln bis max. 31.10.2023

Bauabschnitt 1 – Gymnasium Hochbau „Gesamtvolumen br. ca. 3,0–4,0 Mio. €“
(Ausführung **ab Ende 2018**/Dauer von 9-10 Monaten/Arbeiten im Bestand!)

- Dachsanierung und zusätzliche Wärmedämmung/Energetische Maßnahme
- Sanierungen im und am Gebäude/Brandschutz/Fluchtwege/Infrastruktur (abhängig von den Fördermitteln und der Beschlusslage im Gemeinderat)

Bauabschnitt 2 – Gymnasium Flachbau „Gesamtvolumen br. ca. 5,0–5,5 Mio. €“
(Ausführung **ab Ende 2019**/Dauer von 12 Monaten/Arbeiten im Bestand!)

- Aufstellung Auslagerungscontainer für 4 Klassen/3 Jahre – Parkplatz GYM
- Sanierung Kompletter Fachraumtrakt/Brandschutz/Infrastruktur
- Nach jetzigem Stand – Arbeiten in 2 Phasen – je ca. 4 Übungsräume
- Sanierung Souterrainbereich GYM für Technik/TW/HW - RS/GMS

Bauabschnitt 3 – RS/GMS Fachraumbereich „Gesamtvolumen br. ca. 2,5–3,0 Mio. €“
(Ausführung **ab Ende 2020**/Dauer von 10-12 Monaten/Arbeiten im Bestand!)

- Sanierung Kompletter Fachraumtrakt/Brandschutz/Infrastruktur
- Nach jetzigem Stand – Auslagerung/Doppelnutzung GYM und Container
- Restarbeiten Sanierung Souterrainbereich GYM für Technik/TW/HW

Bauabschnitt 4 – RS/GMS Hochbau „Gesamtvolumen br. ca. 2,5–3,0 Mio. €“
(Ausführung **ab Ende 2021**/Dauer von 10-12 Monaten/Arbeiten im Bestand!)

- Dachsanierung RS und GMS
- Sanierungen im und am Gebäude RS/Brandschutz/Infrastruktur (abhängig von den Fördermitteln und der Beschlusslage im Gemeinderat)
- Sanierungen/Anpassungen Aula
- Abbau der Container

Gesamtvolumen brutto ca. 15-16 Mio. € (siehe sep. Kostenermittlung DIN 276)
Beachtung bzw. Anpassung an Baupreisindex