

Gemeinschaftsschule Karlsbad / Waldbronn

Pr.-Nr.:197
Seite 1

Übersicht Nachträge Technikgewerk Elektro 8-16

	Elektro	€ netto	€ brutto
NA 8	Rettungszeichenleuchte Erfassung einer nicht beauftragten Eventualposition als Nachtragsposition	180,00	214,20
NA 9	Bodentank Mensa Bodentank für Salatbuffet. Anforderung im Zuge der Verpachtung. Zum ausschreibungszeitpunkt nicht bekannt	160,10	190,52
NA 10	Bestandsleitungen prüfen, umklemmen und ELA-Kabel Ausprüfen der Bestandsleitungen in den NWT-Räumen, der zugehörigen Rangierverteiler und Umklemmen der Leitungen in den Lehrerpulten. Öffnen von abgehängten Decken und Durchbrüchen. Die NWT-Räume waren nicht zum Umbau vorgesehen, wurden jedoch im Zuge der Elektroinstallationsarbeiten auf aktuellen Sicherheitsstand ertüchtigt. Liefern und Verlegen von Kabeln für ELA-Anlage	8.893,50	10.583,26
NA 11	Antennenleitung Antennenleitung zur Anbindung des KISS-Rechners der Schule im Interims-Sekretariat.	975,00	1.160,25
NA 12	Vorbereitung LWL-Anschlüsse Vorbereitung der LWL-Anschlüsse zu den neuen Übergabepunkten der künftig im UG des Gebäudes geschaffen werden.	1.038,34	1.235,62
NA 13	Wechsel von Leuchtentypen im Lehrerzimmer Wechsel von Leuchtentypen im Lehrerzimmer mit kürzerer Baulänge und LED-Tubes aufgrund der Anpassung an vorh. Unterzüge im Bestand im Deckenzwischenraum	1.680,40	1.999,68
NA 14	Brandschutzabschottung Flure Aufgrund des ungenügenden Isolationswiderstandes einer Zuleitung zwischen der Transformatorenstation und dem Schulgebäude musste eine andere Leitung genutzt werden (Reserveleitung der ehem. Beheizung). Diese lag 90m vom einspeisepunkt (Küchenverteilung) entfernt bzw. weiter weg als das ursprünglich geplante Kabel.	3.353,40	3.990,55
NA 15	Wechsel von Einbau- auf Anbauleuchten in der Küche Wechsel von Einbau- auf Anbauleuchten in der Küche, Spülküche etc. Deckenausschnitte für Einbauleuchten waren technisch nicht herstellbar, aufgrund fehlender Deckenabhangmöglichkeiten aufgrund der hohen Installationsdichte und Lüftungskanäle	4.912,10	5.845,40
NA 16	Massenmehrung/Mehrkostenanmeldung Ausbau und Entsorgung von Unterverteilern in den abgehängten Decken im Foyer, den Fluren und Verwaltungsbereich. (12 Stück) Komplett neue Verkabelung zu den Hauptverteilern. In der alten Form waren die Unterverteiler nicht zulässig. Die Decken-Unterverteiler waren in den Installationsplänen nicht ersichtlich. Die Ertüchtigung und Zuordnung der Kabel auf die einzelnen Räume und Sicherungen konnte nicht gewährleistet werden.	43.200,00	51.408,00
	Gesamtsumme:	64.392,84	76.627,48